



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA DO SUL

Data Base: Setembro / 2022

OBRA: Construção de Ampliação da Escola Olavo Bilac

LOCAL: Rua Olma Avelino Cesar - Loteamento das Figueiras - Quadra 46 - Sentinela do Sul / RS

| Item | Discriminação | Valor do item | % do orçamento | 01 mês | | 02 MÊS | | 03 MÊS | | Valores Totais | |
|------|----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | R\$ | % |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 29.707,45 | 10,95 | 100,00% | R\$ 29.707,45 | | R\$ - | | R\$ - | R\$ 29.707,45 | 100,00% |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 3.572,04 | 1,32 | 33,33% | R\$ 1.190,67 | 33,33% | R\$ 1.190,67 | 33,33% | R\$ 1.190,67 | R\$ 3.572,04 | 100,00% |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 4.376,61 | 1,61 | 100,00% | R\$ 4.376,61 | | R\$ - | | R\$ - | R\$ 4.376,61 | 100,00% |
| 4 | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) | R\$ 37.310,35 | 13,76 | 80,00% | R\$ 29.848,28 | 20,00% | R\$ 7.462,07 | | R\$ - | R\$ 37.310,35 | 100,00% |
| 5 | SUPRAESTRUTURA | R\$ 28.262,23 | 10,42 | 20,00% | R\$ 5.652,45 | 80,00% | R\$ 22.609,78 | | R\$ - | R\$ 28.262,23 | 100,00% |
| 6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | R\$ 18.037,44 | 6,65 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 18.037,44 | | R\$ - | R\$ 18.037,44 | 100,00% |
| 7 | COBERTURA | R\$ 38.903,45 | 14,34 | | R\$ - | 100,00% | R\$ 38.903,45 | | R\$ - | R\$ 38.903,45 | 100,00% |
| 8 | PISOS | R\$ 34.874,27 | 12,86 | | R\$ - | 20,00% | R\$ 6.974,85 | 80,00% | R\$ 27.899,42 | R\$ 34.874,27 | 100,00% |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 3.271,23 | 1,21 | 50,00% | R\$ 1.635,62 | | R\$ - | 50,00% | R\$ 1.635,62 | R\$ 3.271,23 | 100,00% |
| 10 | REVESTIMENTO | R\$ 19.972,70 | 7,36 | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 19.972,70 | R\$ 19.972,70 | 100,00% |
| 11 | ESQUADRIAS E VIDROS | R\$ 24.950,91 | 9,20 | | R\$ - | 50,00% | R\$ 12.475,46 | 50,00% | R\$ 12.475,46 | R\$ 24.950,91 | 100,00% |
| 12 | PINTURA | R\$ 9.377,19 | 3,46 | | R\$ - | | R\$ - | 100,00% | R\$ 9.377,19 | R\$ 9.377,19 | 100,00% |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 12.350,25 | 4,55 | | R\$ - | 70,00% | R\$ 8.645,18 | 30,00% | R\$ 3.705,08 | R\$ 12.350,25 | 100,00% |
| 14 | PPCI | R\$ 1.619,95 | 0,60 | | R\$ - | 50,00% | R\$ 809,98 | 50,00% | R\$ 809,98 | R\$ 1.619,95 | 100,00% |
| 15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | R\$ 4.613,19 | 1,70 | | R\$ - | 20,00% | R\$ 922,64 | 80,00% | R\$ 3.690,55 | R\$ 4.613,19 | 100,00% |
| | Total acumulado | R\$ 271.199,26 | 100,00 | 26,70% | R\$ 72.411,08 | 43,52% | R\$ 118.031,52 | 29,78% | R\$ 80.756,67 | R\$ 271.199,26 | |

ANDRÉ OLEA BENINI

CREA/RS 93.252

Eng. Civil

Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul

CNPJ 94.068.277/0001-08

Proprietário