



CRONOGRAMA - ETAPA-1 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO EM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul - RS

Data: jan/2019

CNPJ: 94.068.277/0001-08

Local: Rua Marcílio de Oliveira, S/N

REV 00

Item	Descrição	Valor Total com BDI	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			SP	AC	SP	AC	SP	AC
1	Serviços preliminares	R\$ 4.834,03	100%	100%				
2	Movimentação de solo	R\$ 3.341,51	100%	100%				
3	Estrutura pré-moldada e cobertura	R\$ 653.552,38	33%	33%	33%	66%	34%	100%
4	Serviços finais	R\$ 932,04					100%	100%
	SOMATÓRIO	R\$ 662.659,95						
	VALOR POR ETAPA	R\$ 223.847,82	R\$ 223.847,82		R\$ 215.672,28		R\$ 223.139,84	
	% DA ETAPA		33,78%		32,55%		33,67%	
	VALOR ACUMULADO	R\$ 223.847,82	R\$ 223.847,82		R\$ 439.520,10		R\$ 662.659,95	
	% ACUMULADO		34%		66%		100%	

*SP = SIMPLES *AC=ACUMULADO

Eng. Civil Ademar Beiersdorf de Oliveira

CREA: RS 212.886

Responsável técnico

José Flávio Raphaelli Trescastro

Prefeito Municipal