

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul - RS

jan/22

Local: ERS-715 KM 2,5 A 3,0 - lado norte

Fonte do recurso: Próprio

REV 00

Item	Descrição	VALOR DO TIEM	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4			
			SP	AC	SP	AC	SP	AC	SP	AC	SP	AC
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.578,52	100%	100%								
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 143.445,80	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%		
3	DRENAGEM	R\$ 19.951,45			66%	66%	34%	100%				
4	PAREDE GUARDA-CORPO - DETALHE 01 - COMPRIMENTO = 11,80m	R\$ 6.192,00					100%	100%				
5	PAREDE GUARDA-CORPO - DETALHE 02 - COMPRIMENTO = 108,80m	R\$ 48.035,68					100%	100%				
6	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE	R\$ 27.925,47			100%	100%						
7	TOTAL	R\$ 247.128,92										
VALOR POR ETAPA			R\$ 37.439,97		R\$ 76.954,88		R\$ 96.872,62		R\$ 35.861,45		R\$ -	
% DA ETAPA			15%		31%		39%		15%		-	
VALOR ACUMULADO			R\$ 37.439,97		R\$ 114.394,85		R\$ 211.267,47		R\$ 247.128,92		-	
% ACUMULADO			15%		46%		85%		100%		-	

*SP = SIMPLES *AC=ACUMULADO

Eng. Civil Ademar Beiersdorf de Oliveira
 CREA: RS 212.886
 Responsável técnico

Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul
 Proprietário